

ZAMECZEK MYŚLIWSKI  
w PROMNICACH.



## IZOLACJA POZIOMA.

Ze względu na konieczność natychmiastowego zabezpieczenia murów i tynków budynku Zameczku przed nieustannym destrukcyjnym działaniem wody i wilgoci należy w pierwszym etapie założyć blokadę przeciw wilgoci wstępującej /kapilarnej/ w postaci tzw. izolacji poziomej, która odetnie podciąganie wilgoci w wyższe partie murów. Na znacznych odcinkach dolne partie murów są znacznie już uszkodzone oraz zagrzybione. W niektórych pomieszczeniach piwnicy partie zawilgoconych murów znajdują się pod współczesnymi okładzinami ścian (kafle ceramiczne, płyty gipsowe i inne) lub osłonięte są różnym niezbędnym sprzętem gospodarczym. Dostęp do wielu ścian jest wysoce utrudniony, co ze względu na brak tzw. oddychania ścian i tynków (zresztą wyłącznie cementowych i dodatkowo pokrytych warstwami olejnej farby) stwarza przyjazne warunki dla rozwoju grzybów powodując ich degradację.

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH.

### Izolacja pozioma budynku Zameczku Myśliwskiego.

- Do zabiegu iniekcji z zastosowaniem kremu przewidziano mury zewnętrzne budynku oraz ściany wewnętrzna kondygnacji piwnic. Preparat uszczelniający podany zostanie od strony wewnętrznej murów i ścian we wszystkich pomieszczeniach oprócz tzw. basenu, jest to bowiem już rodzaj niecki z uszczelnionymi ścianami bocznymi oraz posadzką będącą dnem dawnego basenu kąpielowego.

- Iniekcja „kremowa”:

- preparat KIESOL-C tłoczony do otworów o średnicy ok. 12 mm, wykonanych w jednym rzędzie w rozstawie 12 cm na wysokości do 10 cm od poziomu posadzki, głębokość otworów nieco mniejsza niż grubość muru, które po wypełnieniu preparatem „zakorkowane” zostaną preparatem Bohrlochsuspension.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kolejnymi etapami prac będzie wykonanie izolacji pionowej oraz likwidacja uszkodzeń ścian wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych.